



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

INFORME DE RESULTADOS DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 Y 50 DEL PEF
PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS
(MILES DE PESOS)

FECHA **31/03/2010**
DD/MM/AÑO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA		
NOMBRE DEL FONDO: FONDO PARA EL INCREMENTO A LA MATRÍCULA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO	EJERCICIO	2009
OFICIO SES 500/2010/015 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2010		

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE ESPACIOS FISICOS PARA ATENDER EL INCREMENTO DE LA MATRÍCULA, LAS NECESIDADES DE LABORATORIOS Y LAS NECESIDADES DE CUBÍCULOS DEBIDO AL INCREMENTO DEL PROFESORADO DE LAS LAS DIFERENTES ÁREAS.

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS, SERVICIOS EDUCATIVOS Y CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA LA ADECUADA FORMACIÓN ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, Y QUE CONTRIBUYA EN EL INCREMENTO Y PERMANENCIA MATRICULAR DE LA UNIVERSIDAD.

PROYECTOS PARTICULARES		TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009							MONTO POR EJERCER
No	NOMBRE	META	% ALCANZADO	MONTO ASIGNADO	1er. Trimestre el 15 de abril	2do. Trimestre el 15 de julio	3er. Trimestre el 15 de octubre	4to. Trimestre 15 de enero del 2010	
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE ESPACIOS FISICOS PARA ATENDER EL INCREMENTO DE LA MATRÍCULA, LAS NECESIDADES DE LABORATORIOS Y LAS NECESIDADES DE CUBÍCULOS DEBIDO AL INCREMENTO DEL PROFESORADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS.	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 40 CUBÍCULOS PARA PROFESORES DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y MECATRÓNICA	49.00%	2,635,927.51	0.00	0.00	0.00	1,291,190.62	1,344,736.89
		AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADO PARA CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS PARA PROFESORES	100.00%	940,282.14	0.00	0.00	0.00	940,282.14	0.00
		CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE FÍSICA APLICADA	6.00%	1,904,765.33	0.00	0.00	0.00	106,419.32	1,798,346.01
TOTAL				5,480,974.98	0.00	0.00	0.00	2,337,892.08	3,143,082.90
				100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	42.65%	57.35%

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS
Debido a que por cuestiones de licitación, fechas de liberación de recursos y definición de mezcla de recursos para las etapas de construcción de cada obra, hubieron dos obras que se retrasaron, y es en el primer trimestre de 2010 cuando se ejerce el recurso en su totalidad y se cumplen al 100% las metas planteadas.

C.P. CESAR MARTINEZ GALICIA
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

C.P. JAVIER JOSÉ RUÍZ SANTIAGO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. OLIVIA S. VELASCO SANCHEZ
AUDITOR INTERNO

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR