

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PROFOCIE v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: 07-ago-15

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		L.C.P. Javier José Ruiz Santiago		Ing. Dis. Itzcóatl Bolaños Gómez	
Universidad Tecnológica de la Mixteca		Cargo		Vice-rector Administrativo		Depto. de Proyectos, Construcción y Mantenimiento	
Entidad federativa:		Teléfono		(953) 53.2.03.99 ext 103		(953) 53 222 09 Directo	
Oaxaca		Correo electrónico		javier@mixteco.utm.mx		itzco80@mixteco.utm.mx	
Clavelnst 911:		20MSU0060R					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						JUSTIFICACIÓN														
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES				
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician		Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	
1	Sustitución de techumbre en los Laboratorios Químico-Biológico, Laboratorio de Matemáticas y en el Taller de Cerámica, para los Institutos de Agroindustrias, Matemáticas Aplicadas y Diseño para la DES Tecnológica.	451,410.00	424,338.55	550.00	0 %	Ya se realizó la compra de lámina Multytecho desde mediados del mes de julio, se está en espera que llegue el pedido a la obra por fabricación de láminas con medidas especiales. Se tiene programada la instalación a partir del 10 de agosto de 2015.	X							X	X	Ingeniería en Alimentos, Matemáticas Aplicadas y Diseño			X	ProGES1, Pág 45	
2	Reparación, adecuación y mantenimiento de losas de azoteas del Instituto de Electrónica y Mecatronica, del Edificio de Dos Niveles con Siete Aulas, del Instituto de Diseño, del Taller de Plásticos y Textiles, del Edificio de Multimedia y de Un Módulo de Cuatro Aulas, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	799,428.00	-	1,782.00	0 %	Se está en proceso de terminación del catalogo de conceptos de la reparación, adecuación y mantenimiento de las losas de azotea de los diferentes edificios que se benefician con este proyecto, para proceder al proceso de contratación.	X					X			X	Ingeniería en Electrónica, Mecatrónica, Diseño y Ciencias Empresariales			X	ProGES1, Pág 45	
3	Reparación y mantenimiento de las losas de azoteas del Instituto de Ciencias y Humanidades, del Instituto de Agroindustrias, del Edificio de Laboratorios de Electrónica Avanzada, del edificio de Servicios Escolares, del Centro de Estudios Estratégicos de la Empresa y del Centro de Actividades Culturales, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	495,354.00	33,529.06	1,094.00	11 %	Se esta trabajando en la reparación y mantenimiento de las losas de azotea del Edificio de Servicios Escolares en un área de 166 m2. Este proyecto se esta ejecutando en la modalidad de Administración Directa con personal adscrito al área de Mantenimiento de esta Universidad.	X					X			X	Todas las carreras			X	ProGES1, Pág 45	
4	Reparación y mantenimiento de las losas de azoteas del Acervo de la Biblioteca Universitaria, del Edificio del Instituto de Físico-Matemáticas y Cuatro Módulos de Cinco Aulas cada uno, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	960,475.00	275,391.04	1,980.00	30 %	Se esta trabajando en la reparación y mantenimiento de las losas de azotea de los Cuatro Módulos de Cinco Aulas cada uno que corresponden a un área de 1,400 m2. El recurso ejercido corresponde al anticipo entregado al Contratista.	X					X			X	Todas las carreras			X	ProGES1, Pág 45	
5	Construcción de muro de contención para protección de Edificios de la zona suroeste de la Universidad por elevación del nivel de calle que conduce a la Agencia Acaltima y que colinda con el presio del Campus.	306,000.00	89,530.23	255.00	20 %	Se esta trabajando en la construcción del muro de contención, el recurso ejercido corresponde al anticipo entregado al Contratista.	X					X			X	Todas las carreras			X	X	
6	Construcción de una seccion de barda perimetral en la zona poniente de la Universidad que colinda con predios de la Agencia Acaltima.	252,000.00	\$72,738.08	270.00	15 %	Se esta trabajando en la construcción de la sección de bardaperimetral, el recurso ejercido corresponde al anticipo entregado al Contratista.	X					X			X	Todas las carreras			X	X	
6	Total	3,264,667.00	895,526.96	5,931.00																	

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago
Vice-Rector de Administración
Universidad Tecnológica de la Mixteca

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PROFOCIE v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución: Universidad Tecnológica de la Mixteca
Entidad federativa: Oaxaca
Clavelnst 911: 20MSU0060R

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				
					Alumnos				Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra
					Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada	
1	Sustitución de techumbre en los Laboratorios Químico-Biológico, Laboratorio de Matemáticas y en el Taller de Cerámica, para los Institutos de Agroindustrias, Matemáticas Aplicadas y Diseño para la DES Tecnológica.	Existe necesidad de sustitución de las techumbres de espacios educativos			165	146	311	67	1,028	15/06/2015	31/08/2015		
2	Reparación, adecuación y mantenimiento de losas de azoteas del Instituto de Electrónica y Mecatronica, del Edificio de Dos Niveles con Siete Aulas, del Instituto de Diseño, del Taller de Plásticos y Textiles, del Edificio de Multimedia y de Un Módulo de Cuatro Aulas, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	Existe la necesidad de adecuación y mantenimiento en azoteas de espacios educativos			383	657	1,040	67	1,257	01/08/2015	16/11/2015		
3	Reparación y mantenimiento de las losas de azoteas del Instituto de Ciencias y Humanidades, del Instituto de Agroindustrias, del Edificio de Laboratorios de Electrónica Avanzada, del edificio de Servicios Escolares, del Centro de Estudios Estratégicos de la Empresa y del Centro de Actividades Culturales, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	Existe la necesidad de adecuación y mantenimiento en azoteas de espacios educativos			444	813	1,257	199	1,257	01/08/2015	16/11/2015		
4	Reparación y mantenimiento de las losas de azoteas del Acervo de la Biblioteca Universitaria, del Edificio del Instituto de Físico-Matemáticas y Cuatro Módulos de Cinco Aulas cada uno, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	Existe la necesidad de adecuación y mantenimiento en azoteas de espacios educativos			444	813	1,257	199	1,257	15/06/2015	31/10/2015		
5	Construcción de muro de contención para protección de Edificios de la zona suroeste de la Universidad por elevación del nivel de calle que conduce a la Agencia Acatlita y que colinda con el presio del Campus.	Elevación del nivel terminado de la calle colindante que provoca escurrimiento pluvial y pone en riesgo edificios y su equipamiento			444	813	1,257	199	1,257	15/06/2015	12/10/2015		
6	Construcción de una sección de barda perimetral en la zona poniente de la Universidad que colinda con predios de la Agencia Acatlita.	Elevación del nivel terminado de la calle colindante que provoca escurrimiento pluvial y pone en riesgo edificios y su equipamiento			444	813	1,257	199	1,257	15/06/2015	12/10/2015		
6	Total				444	813	1,257	199	1,257				

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago
 Vice-Rector de Administración
 Universidad Tecnológica de la Mixteca

Dr. Modesto Seara Vázquez
 Rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PROFOCIE v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución: Universidad Tecnológica de la Mixteca
Entidad federativa: Oaxaca
Clavelnst 911: 20MSU0060R

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	SEDE DE LA OBRA								Derrama económica			MANTENIMIENTO		
		Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)
			Número	Nombre							Monto	Número			
1	Sustitución de techumbre en los Laboratorios Químico-Biológico, Laboratorio de Matemáticas y en el Taller de Cerámica, para los Institutos de Agroindustrias, Matemáticas Aplicadas y Diseño para la DES Tecnológica.	Acatlma	039	Huajuapán de León	438	Tecnológica	Instituto de Diseño, de Física y matemáticas y Agroindustrias	UTM			-	-	451,410.00		
2	Reparación, adecuación y mantenimiento de losas de azoteas del Instituto de Electrónica y Mecatrónica, del Edificio de Dos Niveles con Siete Aulas, del Instituto de Diseño, del Taller de Plásticos y Textiles, del Edificio de Multimedia y de Un Módulo de Cuatro Aulas, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	Acatlma	039	Huajuapán de León	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	Instituto de Electrónica y Mecatrónica, de Diseño y Módulos de Aulas	UTM			239,828.40	12	559,599.60	1,782	799,428.00
3	Reparación y mantenimiento de las losas de azoteas del Instituto de Ciencias y Humanidades, del Instituto de Agroindustrias, del Edificio de Laboratorios de Electrónica Avanzada, del edificio de Servicios Escolares, del Centro de Estudios Estratégicos de la Empresa y del Centro de Actividades Culturales, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	Acatlma	039	Huajuapán de León	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	Instituto de Ciencias y Humanidades, de Agroindustrias, de Electrónica, Servicios Escolares y Centro Cultural Universitario	UTM			-	-	495,354.00	1,094	495,354.00
4	Reparación y mantenimiento de las losas de azoteas del Acervo de la Biblioteca Universitaria, del Edificio del Instituto de Físico-Matemáticas y Cuatro Módulos de Cinco Aulas cada uno, para las DES Social Humanística y Tecnológica.	Acatlma	039	Huajuapán de León	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	Biblioteca Universitaria, Instituto de Físico-Matemáticas y Módulos de Aulas	UTM			288,142.50	15	672,332.50	1,980	960,475.00
5	Construcción de muro de contención para protección de Edificios de la zona suroeste de la Universidad por elevación del nivel de calle que conduce a la Agencia Acatlma y que colinda con el presio del Campus.	Acatlma	039	Huajuapán de León	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	Todas las Facultades	UTM			91,800.00	5	214,200.00		
6	Construcción de una sección de barda perimetral en la zona poniente de la Universidad que colinda con predios de la Agencia Acatlma.	Acatlma	039	Huajuapán de León	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	Todas las Facultades	UTM			75,600.00	4	176,400.00		
6	Total										695,370.90	12.11	2,569,296.10	4,856.00	2,255,257.00

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago
Vice-Rector de Administración
Universidad Tecnológica de la Mixteca

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PROFOCIE v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución: Universidad Tecnológica de la Mixteca
Entidad federativa: Oaxaca
Clavelnst 911: 20MSU0060R

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	REMODELACION/ADECUACION																																					
		Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales					
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)
1	Sustitución de techumbre en los Laboratorios Químico-Biológico, Laboratorio de Matemáticas y en el Taller de Cerámica, para los Institutos de Agroindustrias, Matemáticas Aplicadas y Diseño para la DES Tecnológica.			1	198	2	352																													3	550.00	451,410.00	
2	Reparación, adecuación y mantenimiento de losas de azoteas del Instituto de Electrónica y Mecatronica, del Edificio de Dos Niveles con Siete Aulas, del Instituto de Diseño, del Taller de Plásticos y Textiles, del Edificio de Multimedia y de Un Módulo de Cuatro Aulas, para las DES Social Humanística y Tecnológica.																																						
3	Reparación y mantenimiento de las losas de azoteas del Instituto de Ciencias y Humanidades, del Instituto de Agroindustrias, del Edificio de Laboratorios de Electrónica Avanzada, del edificio de Servicios Escolares, del Centro de Estudios Estratégicos de la Empresa y del Centro de Actividades Culturales, para las DES Social Humanística y Tecnológica.																																						
4	Reparación y mantenimiento de las losas de azoteas del Acervo de la Biblioteca Universitaria, del Edificio del Instituto de Físico-Matemáticas y Cuatro Módulos de Cinco Aulas cada uno, para las DES Social Humanística y Tecnológica.																																						
5	Construcción de muro de contención para protección de Edificios de la zona suroeste de la Universidad por elevación del nivel de calle que conduce a la Agencia Acatlita y que colinda con el presio del Campus.																																						
6	Construcción de una sección de barda perimetral en la zona poniente de la Universidad que colinda con predios de la Agencia Acatlita.																																						
6	Total			1	198.00	2	352.00																											3	550.00	451,410.00			

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago
 Vice-Rector de Administración
 Universidad Tecnológica de la Mixteca

Dr. Modesto Seara Vázquez
 Rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

