REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Tecnológica de la Mixteca

Entidad federativa:

Oaxaca

Clavelnst 911

20ESU0436E

Año que se reporta:	2011
Trimestre que se reporta:	3er trimestre 2011
Fecha de elaboración del reporte:	15-oct-11

Consecutivo		No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)					Monto Apoyado (en pesos)	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica		
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento	(FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Femenino	Masculino	Total			Empleos Generados: Monto	Empleos Generados: Número	Monto en Bienes y Servicios
	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2011)																				
1	CONSTRUCCIÓN DE LA CAFETERIA UNIVERSITARIA	688	437 y 438	Social Humanística y tecnológica	UTM	X		3,232,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232,049.00	378	739	1,117	1,117	200	1,292,820	32	1,939,229
2	"AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS"	179	437 y 438	Social Humanística y tecnológica	UTM	X				327,904.10			327,904.10	398	721	1,119	1,119	22	0	0	327,904
3																					
	Total apoyado con recursos FAM	867						3,232,049.00	0.00	327,904.10	0.00	0.00	3,559,953.10	776	1,460	2,236	2,236	222	1,292,820	32	2,267,133

Espacios Educativos

Consecutivo		Aulas / Salones: Metros cuadrados programados	Aulas / Salones: Número de avances	Aulas / Salones: % de avance	Taller: Metros cuadrados programados	Taller: Número de avances	Taller: % de avance	Laboratorio: Metros cuadrados programados	Laboratorio: Número de avances	Laboratorio: % de avance	Cubículo: Metros cuadrados programados	Cubículo: Número de avances	Cubículo: % de avance	Biblioteca: Metros cuadrados programados	Biblioteca: Número de avances	Biblioteca: % de avance	Auditorio: Metros cuadrados programados	Auditorio: Número de avances	Auditorio: % de avance	Oficina académica: Metros cuadrados programados	Oficina académica: Número de avances	Oficina académica: % de avance	Oficina administrativa: Metros cuadrados programados	Oficina administrativa: Número de avances	Oficina administrativa: % de avance	Centros de Computo: Metros cuadrados programados	Centros de Computo: Número de avances	Centros de Computo: % de avance	Centros de Lenguaje: Metros cuadrados programados	Centros de Lenguaje: Número de avances	Centros de Lenguaje: % de avance	Aulas /Salas Magnas: Metros cuadrados programados	Aulas /Salas Magnas: Número de avances	Aulas /Salas Magnas: % de avance	Aulas /Salas de Usos Múltiples: Metros cuadrados programados	Aulas /Salas de Usos Múltiples: Número de avances	Aulas /Salas de Usos Múltiples: % de avance	Aulas /Salas Didácticas: Metros cuadrados programados	Aulas /Salas Didácticas: Número de avances	Aulas /Salas Didácticas: % de avance	Áreas Comunes: Metros cuadrados programados	Áreas Comunes: Número de avances	Áreas Comunes: % de avance	Sanitarios: Metros cuadrados programados	Sanitarios: Número de avances	Sanitarios: % de avance	Otros: Metros cuadrados programados	Otros: Número de avances	Otros: % de avance	Total: Metros cuadrados programados	Total: Número de avances
1	CONSTRUCCIÓN DE LA CAFETERIA UNIVERSITARIA																																								1	656		2	32					3	688
2	"AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS"													10	175																													1	4					11	179
3																																																	
	Total apoyado con recursos FAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	656	0	2	36	0	0	0	0	14	867

Consecutivo		Status de las Obras: Avance: % de avance ponderado de la obra	Status de las Obras: Avance: % de avance en equipamiento	Status de las Obras: Fecha de Inicio: Programado	Status de las Obras: Fecha de Inicio: Real (Primera piedra)	Status de las Obras: Fecha de terminación: Programado	Status de las Obras: Fecha de terminación: Real	Fecha de inauguración de la obra más relevante	Recursos Ejercidos (montos en pesos): Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas: Comentarios sobre problemas en obra
1	CONSTRUCCIÓN DE LA CAFETERIA UNIVERSITARIA	0		28-11-2011		27-03-2012			0.00	El retraso se debe a estudios de impacto ambiental y al trámite de la autorización para reasignación de recursos de esta obra.
2	"AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS"	0		28-11-2011		16-03-2012			0.00	Esta obra no generará nuevos empleos, ya que se llevará a cabo bajo la modalidad de Administración Directa, porque el recurso autorizado alcanzará únicamente para construir la primera etapa del proyecto.
3										
	Total apoyado con recursos FAM									