REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Tecnológica de la Mixteca

Entidad federativa:

Oaxaca

Clavelnst 911

20ESU0436E

Año que se reporta:	2011
Trimestre que se reporta:	4to trimestre 2011
Fecha de elaboración del reporte:	04-ene-12

Consecutivo

OBRA 020011) CONSTRUCCIÓN DEL **"EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN"** DE 20.50 M X 16.20M, CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADOS AMBAS CARAS Y TERMINADO AL INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA VINILICA LAVABLE, LOSAS DE CONCRETO ARMADO, AZOTEA TERMINADA CON ENTORTADO DE CONCRETO, CANCELERIA DE ALUMINIO NEGRO, VIDRIO TRANSPARENTE, PISO CERAMICO ACABADO CON LOSETA CERÁMICA, CANCELERIA DE ALUMINIO NEGRO DURANODICK DE 2" X 2" E ILUMINACIÓN FLUORESCENTE. (AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE OBRA ORDO No. 5427/SISOT/0085/2011 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEGÚN OFICIO No 2191-1.1952 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2011)

OBRA 020011 " CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA **AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS** DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA , DE 14M DE LARGO X 8.5 M DE ANCHO, CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS DE ESPESOR, CADENAS DE CERRAMIENTO, LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO Y DUCTERIA CONDUIT PARA INSTALACIONES ELECTRICAS.

		Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)					Monto Apoyado (en pesos)	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica		
																		Empleos Generados		
	No. de m2	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento	(FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Femenino	Masculino	Total			Monto	Número	Monto en Bienes y Servicios
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2011)																				
1 EDIFICIO DE LABORATORIOS DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN	564	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	UTM	X		3,232,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232,049.00	60	488	548	942	44	1,292,820	32	1,939,229
2 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS	120	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	UTM	X		327,904.10	0.00	0.00	0.00	0.00	327,904.10	398	726	1,124	1,124	22	0	0	327,904
3																				
Total apoyado con recursos FAM	684						3,559,953.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559,953.10	458	1,214	1,672	2,066	66	1,292,820	32	2,267,134

Espacios Educativos

	Aulas / Salones		Taller		Laboratorio		Cubículo		Biblioteca		Auditorio		Oficina académica		Oficina administrativa		Centros de Cómputo		Centros de Lenguaje		Aulas /Salas Magnas		Aulas /Salas de Usos Múltiples		Aulas /Salas Didácticas		Áreas Comunes		Sanitarios		Otros		Total	
	Número	% de avance	Número	% de avance	Número	% de avance	Número	% de avance	Número	% de avance	Número	% de avance	Número	% de avance	Número	% de avance	Número	% de avance	Número	% de avance	Número	% de avance	Número	% de avance	Número	% de avance	Número	% de avance	Número	% de avance	Número	% de avance	Número	Metros cuadrados programados
1	0	0	0	0	6	422	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	123	0	2	8	0	0	0	11	564
2	0	0	0	0	0	0	0	8	94	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	5	1	4	5	1	1	0	11	120
3																																					
Total apoyado con recursos FAM	0	0	0	0	0	0	0	0	105	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	144	5	3	12	5	1	1	0	22	684

Status de las Obras

	Avance		Fecha de Inicio		Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas
	% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Programado	Real (Primera piedra)	Programado	Real		Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
1	0	0	27-02-2012	-	29-06-2012	-	-	0.00	El retraso se debe a estudios de impacto ambiental, a que la solicitud de la asignación de recursos para esta obra se llevó a cabo a finales de noviembre del año 2011, y además que a la fecha no han llegado los recursos.
2	0	0	28-11-2011	-	16-03-2012	-	-	0.00	El retraso se debe a estudios de impacto ambiental y porque a la fecha no se han llegado los recursos. Esta obra no generará nuevos empleos, porque se está llevando acabo bajo la modalidad de administración directa, es decir, se está ejecutando únicamente labores para la primera etapa del proyecto, autorizado oficialmente.