FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012
Fecha de elaboración del Documento: 10-jul-13

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución:	Nombre	L.C.P. Javier José Ruiz Santiago		Ing. Itzcóatl Bolaños Gómez
Universidad Tecnológica de la Mixteca	Cargo	Vice-rector Administrativo		Supervisor de Obras
Entidad federativa:	Teléfono	953 53 2 03 99 ext 103	953 5322209 Directo	953-53-2-03-99 ext 770, 250
Oaxaca	Correo electrónico	javier@mixteco.utm.mx		itzco80@mixteco.utm.mx
Clave/Int 911: [illegible]				

DATOS GENERALES DE LA OBRA / JUSTIFICACIÓN

Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad: SI	Obra de continuidad: NO	Obra de continuidad: Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Obra de continuidad: Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Nombre del Fondo	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Monto (pesos s/cents.)	Cobertura de la obra: Transversal (beneficia a más de una DES)	Cobertura: Beneficia solo a una DES	Cobertura: Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Cobertura: Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Cobertura: Beneficia a alumnos de Posgrado	Cobertura: Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Cobertura: Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos
1	Ampliación del centro de idiomas	983,455.00	526,102.78	240.00	100 %	El retraso se derivó por adecuaciones al proyecto y por la gestión y liberación de los recursos en las dependencias estatales. Esta obra no genera nuevos empleos, porque se está llevando acabo bajo la modalidad de Administración Directa.	X		2011	327,904			X		X	Ingenierías en Computación, Electrónica, Diseño, Alimentos Industrial, Mecatrónica, y Licenciaturas en Ciencias Empresariales, Matemáticas y Física Aplicada	X	Maestría en electrónica, en manufactura, en computo, en productos naturales y alimentos, en robótica y doctorado en electrónica.	X	X	Se cuenta con 21 Profesores de idiomas y solo se cuenta con diez cubículos.	X	X
2	Ampliación de la Biblioteca	2,342,628.02	1,383,720.20	200.00	90 %	El retraso se derivó por modificaciones al proyecto inicial, derivado que no se autorizó el total de recursos solicitados.		X					X		X	Ingenierías en Computación, Electrónica, Diseño, Alimentos Industrial, Mecatrónica, y Licenciaturas en Ciencias Empresariales, Matemáticas y Física Aplicada	X	Maestría en electrónica, en manufactura, en computo, en productos naturales y alimentos, en robótica y doctorado en electrónica.	X	ProGes, pag. 14	El edificio actual resulta insuficiente para el acervo y para la atención a estudiantes	X	X
Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]													

NÚMERO DE BENEFICIADOS / CALENDARIO DE EJECUCIÓN / SEDE DE LA OBRA / Derrama económica / MANTENIMIENTO

Prioridad	Alumnos: Femenino	Alumnos: Masculino	Alumnos: Total	Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio: Programada	Fecha de término: Programada	Fecha de inauguración: Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio: Número	Municipio: Nombre	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados: Monto	Empleos Generados: Número	Monto en Bienes y Servicios	Mantenimiento: M2	Mantenimiento: Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)
1	398	726	1,124	22.00	1,124	10/09/2012	06/06/2013	01/10/2013		Acatlima	039	Huajuapan de León	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	Centro de Idiomas	UTM					526,102.78		
2	479	861	1,340	189.00	1,340	22/01/2013	11/07/2013	01/10/2013		Acatlima	039	Huajuapan de León	437 y 438	Social Humanística y Tecnológica	Todas las facultades	UTM			937,051.00	51.00	1,405,577.02		
Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]														[illegible]	[illegible]	[illegible]		

CONSTRUCCIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas Núm.	Oficinas administrativas M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas Núm.	Oficinas administrativas M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				

AMPLIACIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas Núm.	Oficinas administrativas M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
1							14	157																			2	77	2	6				18	240.00	983,455.00
2									1	400																								1	400.00	2,342,628.02
Total							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]

Nota 1.- **Ampliación del Centro de Idiomas.-** Este ejercicio se refiere a la construcción del segundo nivel y acabados e instalaciones de todo el edificio. Esta obra no generó empleos porque se ejecutó por Administración directa, y los trabajadores pertenecen a la plantilla de personal de la Universidad. Se tiene un saldo por ejercer (economía) de esta obra de $457,352.22, se tramitará la autorización de reasignación de recursos.