REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General
Nombre de la institución:
Universidad Tecnológica de la Mixteca
Entidad federativa:
Oaxaca
ClaveInst 911
20ESU0436E

Año que se reporta:	**2012**
Trimestre que se reporta:	**2do trimestre 2012**
Fecha de elaboración del reporte:	**08-oct-12**

OBRA 01/2012 " CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA **AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS** DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA , DE 14M DE LARGO X 8.5 M DE ANCHO, CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS DE ESPESOR APLANADOS AMBAS CARAS Y TERMINADOS CON PINTURA VINÍLICA LAVABLE, LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO Y TERMINADA CON IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, DUCTERÍA CONDUIT TIPO PESADO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE RED, FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y ACABADO CON LOSETA CERÁMICA, CANCELERÍA DE ALUMINIO DE 2" Y 3" E ILUMINACIÓN FLUORESCENTE.

OBRA 02/2012 .- "CONSTRUCCIÓN DE LA **AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA,** ÁREA DE ACERVO DE 10 M X 10 M Y ÁREA DE SALA DE LECTURA DE 10 M X 20 M, CON CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADOS AMBAS CARAS Y TERMINADOS AL INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA VINÍLICA LAVABLE, LOSAS DE CONCRETO ARMADO, AZOTEA TERMINADA CON IMPERMEABILIZANTE EN FRIO Y TEJA INDUSTRIALIZADA, FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y ACABADO CON LOSETA CERÁMICA, CANCELERÍA DE ALUMINIO NEGRO DURANODICK DE 2" Y 3" E ILUMINACIÓN FLUORESCENTE.

Consecutivo	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2012)	No. de m2	Sede Obra: Clave de la DES	Sede Obra: Nombre de la DES	Sede Obra: Nombre del Campus	Sede Obra: Campus existente	Sede Obra: Nuevo Campus	Monto por tipo de construcción (cifras en pesos): Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento	Monto Apoyado (en pesos): (FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.
1	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS	120	437 y 438	Social Humanistica y Tecnológica	UTM	X		0.00	0.00	983,455.00	0.00	0.00	983,455.00
2	AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA	400	437 y 438	Social Humanistica y Tecnológica	UTM	X		0.00	0.00	2,342,628.02	0.00	0.00	2,342,628.02
3													
	Total apoyado con recursos FAM	**520**						**0.00**	**0.00**	**3,326,083.02**	**0.00**	**0.00**	**3,326,083.02**

Consecutivo	Obra	Número de alumnos beneficiados: Femenino	Masculino	Total	Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica: Empleos Generados: Monto	Empleos Generados: Número	Monto en Bienes y Servicios
1	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS	398	726	1,124	1,124	22	0	0	983,455
2	AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA	405	758	1,163	1,163	175	937,051	25	1,405,577
3									
	Total apoyado con recursos FAM	**803**	**1,484**	**2,287**	**2,287**	**197**	**937,051**	**25**	**2,389,032**

Espacios Educativos

Consecutivo	Obra	Aulas / Salones			Taller			Laboratorio			Cubículo			Biblioteca			Auditorio			Oficina académica			Oficina administrativa		
		Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance
1	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	94	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3																									
	Total apoyado con recursos FAM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**94**	**10**	**3**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Consecutivo	Obra	Centros de Computo			Centros de Lenguaje			Aulas /Salas Magnas			Aulas /Salas de Usos Múltiples			Aulas /Salas Didácticas			Áreas Comunes			Sanitarios			Otros			Total	
		Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados
1	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	5	1	4	5	1	1	0	11	120
2	AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	400
3																											
	Total apoyado con recursos FAM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**21**	**5**	**1**	**4**	**5**	**1**	**1**	**0**	**14**	**520**

Consecutivo	Obra	Status de las Obras: Avance: % de avance ponderado de la obra	Avance: % de avance en equipamiento	Fecha de Inicio: Programado	Fecha de Inicio: Real (Primera piedra)	Fecha de terminación: Programado	Fecha de terminación: Real	Fecha de inauguración de la obra más relevante	Recursos Ejercidos (montos en pesos): Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas: Comentarios sobre problemas en obra
1	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS	7	0	10-09-2012	01-10-2012	22-01-2013	-	-	24,503.00	El retraso se derivó por adecuaciones al proyecto y por la gestión y liberación de los recursos en las dependencias estatales. Esta obra no genera nuevos empleos, porque se está llevando acabo bajo la modalidad de Administración Directa.
2	AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA	0	0	17-09-2012		28-02-2013	-	-	0.00	El retraso se derivó por modificaciones al proyecto inicial. Se esta gestionando la autorización y liberación del los recursos en las dependencias estatales.
3										
	Total apoyado con recursos FAM									