FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Autorización de infraestructura física

en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento: 10-jul-13

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución:	Nombre	L.C.P. Javier José Ruiz Santiago		Ing. Itzcóatl Bolaños Gómez
Universidad Tecnológica de la Mixteca	Cargo	Vice-rector Administrativo		Supervisor de Obras
Entidad federativa:	Teléfono	953 53 2 03 99 ext 103	953 5322209 Directo	953-53-2-03-99 ext 770, 250
Oaxaca	Correo electrónico	javier@mixteco.utm.mx		itzco80@mixteco.utm.mx

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora
1	LABORATORIO DE PRODUCTOS NATURALES Y ALIMENTOS	5,016,368.88		762.00	0 %	El proyecto ejecutivo final y los estudios preliminares aun estan en proceso.
2						
3	Total	5,016,368.88		762.00		

JUSTIFICACIÓN

Prioridad	Obra de continuidad: SI	Obra de continuidad: NO	Obra de continuidad: Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Obra de continuidad: Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Nombre del Fondo	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Monto (pesos s/cents.)	Cobertura de la obra: Transversal (beneficia a más de una DES)	Cobertura: Beneficia solo a una DES	Cobertura: Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Cobertura: Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Cobertura: Beneficia a alumnos de Posgrado	Cobertura: Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Cobertura: Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos
1		X						X	X	Ingeniería en Alimentos	X	Maestría en productos naturales y alimentos	X	X	Incrementar los espacios de laboratorio para aumentar el número de proyectos de investigación. Según "Plan Mejora" de la Maestría en Ciencias: Productos Naturales y Alimentos, elaborado en septiembre del 2011 y autorizado el 27 de junio de 2011.	X	X
2																	
3																	

NÚMERO DE BENEFICIADOS / CALENDARIO DE EJECUCIÓN / SEDE DE LA OBRA

Prioridad	Alumnos: Femenino	Alumnos: Masculino	Alumnos: Total	Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio: Programada	Fecha de término: Programada	Fecha de inauguración: Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio: Número	Municipio: Nombre	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus
1	24	42	66	8.00	1,076	04/11/2013	03/03/2014			Acatlima	039	Huajuapan de León	438	Tecnológica	División de Estudios de Posgrado	UTM		
2																		
3	24	42	66	8	1,076													

DERRAMA ECONÓMICA / MANTENIMIENTO / CONSTRUCCIÓN

Prioridad	Empleos Generados: Monto	Empleos Generados: Número	Monto en Bienes y Servicios	Mantenimiento: M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas Núm.	Oficinas administrativas M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)
1	2,006,547	100	3,009,821.88							4	484	8	108																			2	110	5	22	1	38	Área de máquinas	20	762.00	5,016,368.88
2																																									
3	########	100.00	3,009,821.88							4	484	8	108																			2	####	5	22	1	####		20	762.00	5,016,368.88

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas Núm.	Oficinas administrativas M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				
3																																				

AMPLIACIÓN

Prioridad	Aulas/salones Núm.	Aulas/salones M2	Talleres Núm.	Talleres M2	Laboratorios Núm.	Laboratorios M2	Cubículos Núm.	Cubículos M2	Bibliotecas Núm.	Bibliotecas M2	Auditorios Núm.	Auditorios M2	Oficinas académicas Núm.	Oficinas académicas M2	Oficinas administrativas Núm.	Oficinas administrativas M2	Centros de cómputo Núm.	Centros de cómputo M2	Centros de idiomas Núm.	Centros de idiomas M2	Aulas magnas Núm.	Aulas magnas M2	Aulas usos múltiples Núm.	Aulas usos múltiples M2	Aulas didácticas Núm.	Aulas didácticas M2	Áreas comunes Núm.	Áreas comunes M2	Sanitarios Núm.	Sanitarios M2	Otros Núm.	Otros M2	Otros Especificar	Totales Núm.	Totales M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
1																																				
2																																				
3																																				

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago
Vice-Rector Administrativo de la
Universidad Tecnológica de la Mixteca

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago
Vice-Rector Administrativo de la
Universidad Tecnológica de la Mixteca

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago
Vice-Rector Administrativo de la
Universidad Tecnológica de la Mixteca

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago
Vice-Rector Administrativo de la
Universidad Tecnológica de la Mixteca

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago
Vice-Rector Administrativo de la
Universidad Tecnológica de la Mixteca

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca

L.C.P. Javier José Ruiz Santiago
Vice-Rector Administrativo de la
Universidad Tecnológica de la Mixteca

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca